

RELACION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, AL TERCER TRIMESTRE PERIODO 2025

NO. DE OBRA.	OFICIO DE APROBACION	CONTRATO	NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA GEOGRÁFICA	ACCIONES CONTRATADAS	ACCIONES REALIZADAS	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	INVERSION APROBADA	LOS RECURSOS EJERCIDOS	FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA	DEMARCAACION	FUENTE DE INVERSION	AVANCE FISICO OBRA GENERAL%	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	OBSERVACIONES
FAIS 2025															
1	AP-MAR-M04-MUN-001/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-001-AD	REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y REINCARPAMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS LA PUERTA DE JALTEMA Y ZACULAPAN NAYARIT.		4,078 M2	4,078 M2	28304	\$1,483,927.58		INICIO: 16-04-2025. TERMINO: 04-07-2025	4,7,3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
2	AP-MAR-M04-FAISMUN-002/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-003-1	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT.	LATTITUD: 21° 14' 16.21 N. LONGITUD: 104° 53' 47.19 O.	3,047 M2	3,047 M2	9994	\$5,912,772.99		INICIO: 16-04-2025. TERMINO: 04-07-2025	2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
3	AP-MAR-M04-FAISMUN-003/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-003-AD	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO A EJIDO LIBRADO RIVERA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT.	LATTITUD: 21° 14' 4.74 N. LONGITUD: 104° 54' 21.51 O.	244 M2	244 M2	1417	\$745,435.34		INICIO: 16-04-2025. TERMINO: 04-07-2025	2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
4	AP-MAR-M04-FAISMUN-004/2025	PSE-REPUVE-OP-2025-004-AD	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LEAL DE CARRANZA, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT.	LATTITUD: 21° 14' 0.99 N. LONGITUD: 104° 54' 7.17 O.	588 M2	588 M2	88	\$500,764.41		INICIO: 16-04-2025. TERMINO: 04-07-2025	2	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 (REPUVE) Y (FAISMUN 2025)	100%		OBRA TERMINADA
5	AP-MAR-M04-FAISMUN-005/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-005-AD	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE PLAZA PUBLICA AL CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT.	LATTITUD: 21° 05' 01 N. LONGITUD: 104° 54' 99 O.	1,297 M2	1,297 M2	1437	\$1,107,190.07		INICIO: 16-04-2025. TERMINO: 04-07-2025	3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
6	AP-MAR-M04-FAISMUN-006/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-006-AD	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CALLE HALECON EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT.	LATTITUD: 21° 14' 4.74 N. LONGITUD: 104° 54' 21.51 O.	278.38 M2	278.38 M2	6550	\$1,240,404.13		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
7	AP-MAR-M04-FAISMUN-007/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-007-AD	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DURAN CABRENAS EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21°14'16.30"N 104°53'58.42"O	858.00 M2	858.00 M2	309	\$2,109,674.42		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
8	AP-MAR-M04-FAISMUN-008/2025	FAISMUN-AGUA-OP-2025-008-AD	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ESTACION II, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21°14'40.68"N 104°52'57.38"O	9.00 PZA	9.00 PZA	17500	\$377,407.57		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
9	AP-MAR-M04-FAISMUN-009/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-009a-1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CONREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21°19'52.13"N 105°8'22.89"O	1092.52 M2	1092.52 M2	225	\$1,082,955.81		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
10	AP-MAR-M04-FAISMUN-010/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-009b-1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21°10'24.63"N 105°8'25.29"O	461.64 M2	461.64 M2	125	\$499,701.00		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	6	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 (REPUVE) Y (FAISMUN 2025)	100%		OBRA TERMINADA
11	AP-MAR-M04-FAISMUN-011/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-011-AD	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE PUENTE ACCESO MUNICIPAL Y PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MAZAPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 2'16.06"N 104°51'44.70"O	1114.8 M2	1114.8 M2	1063	\$1,238,958.09		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
12	AP-MAR-M04-FAISMUN-012/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-012-AD	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAGARO CABRENAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESTEBAN BACA CALDERON EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 7'49.44"N 104° 51' 40.19"O	422.84 M2	422.84 M2	1155	\$766,911.23		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA

13	AP-MAR-M04-FAISMUN-013/2025		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAREYES ENTRE AVENIDA BAHIA DE BANDERAS Y AVENIDA BAHIA DE JALTUBA EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 1'28.24"N 105° 17'7.84"O	396.81 M2	396.81 M2	850	\$823,158.22		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	8	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
14	AP-MAR-M04-FAISMUN-014/2025	FAISMUN-DRE-OP-2025-010-AD	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 1'26.74"N 105° 17'22.40"O	2.00 PZA	2.00 PZA	850	\$845,693.01		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	8	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
15	AP-MAR-M04-FAISMUN-015/2025	FAISMUN-URB-OP-2025-009c-1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE OBREGÓN ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 10'40.37"N 105° 8'40.9"O	487.07 M2	487.07 M2	125	\$537,393.94		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
16	AP-MAR-M04-FAISMUN-016/2025		REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJARTOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 17'20"N 105° 01'0"O	430.96 ML	430.96 ML	40	\$620,853.41		INICIO: 30/08/2025	3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	50%		OBRA EN PROCESO
17	AP-MAR-M04-FAISMUN-017/2025		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TONINO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 3'34.67"N 105° 12'18.10"O	2.88 KM	2.88 KM	226	\$1,072,152.56		INICIO: 30-05-2025. TERMINO: 30-08-2025	9	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
18	AP-MAR-M04-FAISMUN-018/2025		AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, DEL PANTÓN, ALVARO OBREGÓN Y TESIS MEZA, COLONIA EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 14'37.27"N 105° 10'16.79"O	703.8 ML	703.8 ML	261	\$1,719,983.90		INICIO 30/06/2025 - TERMINO: 11/10/2025	4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
19	AP-MAR-M04-FAISMUN-019/2025		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAURELES Y CONCORDIA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 14'53.84"N 105° 10'52.29"O	748.22 M2	748.22 M2	90	\$1,091,799.56		INICIO: 30/06/2025 - TERMINO: 30/09/2025	4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
20	AP-MAR-M04-FAISMUN-020/2025		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA (BORRILLÓN), MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 10'5.46"N 104° 52'3.47"O	683.00 M2	683.00 M2	1097	\$1,434,203.76		INICIO: 30/06/2025 - TERMINO: 03/10/2025	3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
21	AP-MAR-M04-FAISMUN-021/2025		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ÚLTIMO EMPERADOR AZTECA ENTRE CALLE MORELOS Y PROLONGACIÓN JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 14'13.62"N 104° 53'33.99"O	749.57 M2	749.57 M2	88	\$789,528.21		INICIO: 30/06/2025 - TERMINO: 14/10/2025	1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
22	AP-MAR-M04-FAISMUN-022/2025		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ESTACIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA AVIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 14'39.60"N 104° 52'37.78"O	1.00 LOTE	1.00 LOTE	5030	\$2,053,018.19		INICIO: 30/06/2025	1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	90%		OBRA EN PROCESO
23	AP-MAR-M04-FAISMUN-023/2025		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE NICOLAS AYON Y CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	21° 5'15.85"N 104° 51'47.29"O	152.53 ML	152.53 ML	53	\$442,135.92		INICIO: 30/06/2025 - TERMINO: 30/09/2025	3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
24	AP-MAR-M04-FAISMUN-024/2025		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE BUENA GALICIA ENTRE CALLE INDO MARIANO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT	21° 14'34.17"N 104° 53'32.58"O	722.15 M2	722.15 M2	650	\$865,726.80		INICIO: 30/06/2025 - TERMINO: 30/09/2025	1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	100%		OBRA TERMINADA
25	AP-MAR-M04-FAISMUN-025/2025		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE BAHIA DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA DE JALTUBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT		579.87 M2	579.87 M2	20	\$959,168.21			7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)			NO SE INICIO

4

26	AP-MAR-M04-FAISMUN-026/2025		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE LUIS DONALDO COLCOSO ENTRE CALLE EJIDO Y OJO DE AGUA EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT		1065.37 M2	1065.37 M2	719	\$838,652.45			7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)			NO SE INICIO
27	AP-MAR-M04-FAISMUN-027/2025		REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINA DE ABAJO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT		283.37 M2	283.37 M2	942	\$499,104.01			7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)			NO SE INICIO
28	AP-MAR-M04-FAISMUN-028/2025		REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CRAGALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT					\$806,576.50			7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)			NO SE INICIO
					TOTAL SIN EJERCER			\$3,103,501.17							
					TOTAL DE EJERCIDO			\$29,431,749.32							
					INVERCION APROBADA 2025			\$32,535,250.49							

4